

CONSOLIDADO DE PENALIDADES APLICADAS SETIEMBRE DE 2023

N° EXP	AÑO	MES	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CONTRATO	ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (MONTO ADJUDICADO) S/.	PERÍODO DE APLICACIÓN	MONTO DE PENALIDADES APLICADAS S/.
771	2023	SETIEMBRE	ADJUDICACION SIN PROCESO	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ASTA DE BANDERA EN LA NUEVA SEDE DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE SURQUILLO DE LA CSJLI	N° 00358-2023-S	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS; DESCRIPCION DEL SERVICIO: CONTEMPLA EL ARMADO DE UN ANCLAJE DE SUJECCION PARA LA INSTALACION DEL ASTA DE BANDERA NO MOVIL PARA NO AFECTAR LA ROTURA DE VENTANALES.	EMIT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	3,000.00	14 DIAS CALENDARIO	
<b>TOTAL PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE SETIEMBRE 2023 S/.</b>										<b>300.00</b>



**LIQUIDACIÓN DE PENALIDADES**

**RAZÓN SOCIAL** EMIT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.  
**ORDEN DE SERVICIO** 358-2023-S  
**CONCEPTO** SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ASTA DE BANDERA EN LA NUEVA SEDE DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE SURQUILLO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA  
**MODALIDAD** ADJUDICACION SIN PROCESO (MENORES A 8 UIT)

1.- MONTO CONTRATADO S/3,000.00

2.- CALCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:

Plazo de ejecución del servicio 5 Días calendarios  
**Primer entregable**  
 Fecha de inicio: 14.07.2023  
 Fecha de termino: 01.08.2023  
 Fecha máxima de presentacion: 18.07.2023  
 Días de atraso: 14 día calendario  
 Documentos de la referencia OFICIO N° 67-A-2023-CI-UAF-GAD-CSJLI-PJ / INFORME N°92-2023-CSV-CI-UAF-GAD-CSJLI-PJ  
 Días de retraso 14 Días calendario.

3.- FORMULA PARA CALCULO DE PENALIDAD (Según Artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10}{0.40} \times \frac{S/3,000.00}{5} = \frac{300.00}{2}$$

$$\text{Penalidad diaria} = S/. 150.00$$

4.- CALCULO DE INCUMPLIMIENTO:

$$S/. 150.00 \times 14 = S/. 2,100.00$$

**NOTA**

Se calculo la penalidad en base a lo señalado en el OFICIO N° 67-A-2023-CI-UAF-GAD-CSJLI-PJ e INFORME N°92-2023-CSV-CI-UAF-GAD-CSJLI-PJ remitidos por la Coordinación de Infraestructura en su calidad de área usuaria y técnica.

Se aplica penalidad por el importe de S/ 300.00 (Trecientos con 00/100) correspondiente a la penalidad máxima indicado en el numeral 16 de los Términos de Referencia y en el 161.2. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, este dispone lo siguiente: "La Entidad prevé (...) la aplicación de la penalidad por mora (...) pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse".

En consecuencia, el monto de la penalidad es de:

5.- PENALIDAD A DESCONTAR:

- IMPORTE DE LA ORDEN DE SERVICIO


S/3,000.00

- PENALIDAD MAXIMA 10%

S/300.00

- IMPORTE A PAGAR

S/2,700.00



00190